

DODATOK Č. 1 K ZMLUVE O DIELO

(ďalej len „dodatok“)

uzatvorenej podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov (ďalej len „Obchodný zákonník“)

ČI. I. ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ: Obec Nižná
Sídlo: Nová doba 506, 027 43 Nižná
Zástupca vo veciach zmluvných: Ing. Jaroslav Rosina, starosta
IČO: 00314684
DIČ: 2020561752
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: SK64 0200 0000 0039 5811 4253

a

Zhotoviteľ: STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
Sídlo: Ulica miestneho priemyslu 561, 029 01 Námestovo
Zapísaný: Obchodný register Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vl. č. 10480/L
Zástupca vo veciach zmluvných: Ing. Martin Habiňák
IČO: 36373249
DIČ: 2020128781
IČ DPH: SK2020128781
Bankové spojenie: VÚB, a.s.
Číslo účtu: SK98 0200 0000 0028 8575 8853

ČI. II. PREDMET DODATKU

1. Zmluvné strany uzatvorili dňa 19.12.2020 Zmluvu o dielo (ďalej len „zmluva“), predmetom ktorej je za podmienok dohodnutých v tejto zmluve zhotoviť a objednávateľovi odovzdať dielo – stavbu: „Zvýšenie kapacity Materskej školy v obci Nižná – 1. časť – Zvýšenie kapacity Materskej školy v obci Nižná“ (ďalej len „dielo“), v rozsahu, kvalite a konštrukčnými riešeniami určenými popisom stavebných prác a činností pri realizácii diela v súťažných podkladoch predložených objednávateľom ako podklad pre spracovanie cenovej ponuky do súťaže o uzavretie tejto zmluvy o dielo (Výzva na predkladanie ponúk zverejnená vo vestníku verejného obstarávania č. 251/2018 dňa 21.12.2018 pod značkou 18418-WYP), projektovou dokumentáciou a špecifikáciami a množstvami stavebných prác uvedenými v rozpočte, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy.
2. V priebehu plnenia zmluvy sa vyskytla potreba vykonania navyč prác, ktoré neboli zahrnuté v zmluve, a ktoré sú nevyhnutné k riadnemu dokončeniu a užívaniu diela. Zároveň počas realizácie diela sa preukázalo, že niektoré práce uvedené v prílohe č. 1 zmluvy nie je potrebné realizovať.
3. Obstaranie nového zhotoviteľa na navyč práce – stavebné práce nie je možné z ekonomických a technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcimi inštaláciami podľa zmluvy, a objednávateľovi by spôsobilo významné ťažkosti (napr. obmedzením prevádzky školského zariadenia významným predĺžením času realizácie diela). Potreba zmeny vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ

nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať, pričom sa dodatkom nemení charakter zmluvy. Vzhľadom na uvedené sa Zmluvné strany dohodli na uzatvorení tohto dodatku k zmluve.

ČI. III. NAVIAC PRÁCE

1. Počas realizácie diela vznikla potreba vykonania nevyhnutných prác pre riadne dokončenie a odovzdanie diela, ktoré neboli zahrnuté v projektovej dokumentácii stavby a rozpočte, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy.
2. Cena naviac prác je:

Cena bez DPH:	43 276,66 EUR
DPH:	8 655,33 EUR
Cena spolu s DPH:	51 931,99 EUR
3. Podrobný rozpočet naviac prác tvorí prílohu č. 1 tohto dodatku.

ČI. IV. NEZREALIZOVANÉ PRÁCE

1. Počas realizácie diela sa preukázala skutočnosť, že z pôvodne dohodnutých prác podľa rozpočtu, ktorý tvorí prílohu č. 1 zmluvy nie je potrebné vykonať niektoré práce.
2. Cena nezrealizovaných prác je:

Cena bez DPH:	20 555,72 EUR
DPH:	4 111,14 EUR
Cena spolu s DPH:	24 666,86 EUR
3. Podrobný rozpočet nezrealizovaných prác tvorí prílohu č. 2 tohto dodatku.

ČI. V. CENA

Celková cena diela, určená ako súčet ceny podľa čl. IV., ods. 1. zmluvy a ceny naviac prác podľa čl. III. ods. 2. tohto dodatku a rozdiel ceny podľa čl. IV ods. 2 tohto dodatku, je:

Cena celkom bez DPH:	338 533,85 EUR
DPH celkom:	67 706,77 EUR
Cena celkom s DPH:	406 240,62 EUR

ČI. VI. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

1. Tento dodatok bol zmluvnými stranami uzatvorený podľa príslušných ustanovení Obchodného zákonníka a v súlade s príslušnými ustanoveniami zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (najmä § 18 ods. 1 písm. b) a c)).
2. Konečné finančné vyrovnanie medzi zmluvnými stranami (fakturácia) na základe tohto dodatku bude uskutočnené do dvoch mesiacov od nadobudnutia účinnosti tohto dodatku.
3. Tento dodatok nadobúda platnosť dňom jeho podpisu oboma zmluvnými stranami a účinnosť dňom nasledujúcim po dni jeho zverejnenia podľa § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.
4. Tento dodatok je vyhotovený v 3 vyhotoveniach, 2 vyhotovenia pre objednávateľa a 1 vyhotovenie pre zhotoviteľa.
5. Ostatné ustanovenia zmluvy týmto dodatkom nie sú dotknuté.

6. Zmluvné strany vyhlasujú, že si tento dodatok pred podpísaním riadne prečítali, jeho obsahu v celom rozsahu porozumeli, vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu na znak čoho ho podpisujú.
7. Prílohou tohto dodatku je:
 - Príloha č. 1 – Ocenený výkaz výmer (rozpočet) navyč prác
 - Príloha č. 2 – Ocenený výkaz výmer (rozpočet) nezrealizovaných prác podľa zmluvy

V Nižnej, dňa 15.6.2021



.....
Za objednávateľa:
Ing. Jaroslav Rosina
Starosta



V Nižnej, dňa 15.6.2021



.....
Za zhotoviteľa:
Ing. Martin Habiňák
konateľ

.....
STAVEBNÝ PODNIK s.r.o.
1. Miest. priestorochu 581
29 01 Námestovo
IČ DPH: SK902012878